Discarica per rifiuti non pericolosi "VI Vasca" di Bellolampo
Cronoprogramma dei lavori

	Lavorazioni	Durata giorni
	Macrofase A	**1gg**
A.1	Impianto del cantiere	1gg
	Macrofase B	**45gg**
	SETTORE II	
B.1	Scarifica superficiale dell'argine esistente	3gg
B.2	Scavo a sezione obbligata lungo il piede dell'argine esistente	2gg
B.3	Getto di cls per appoggio gabbioni al piede	3gg
B.4	Posa in opera della **prima fila** di gabbioni sul coronamento dell'argine esistente	6gg
B.5	Posa in opera della **seconda fila** di gabbioni sul coronamento sull'argine esistente	6gg
B.6	Posa in opera di **due file** di gabbioni **al piede**	12gg
B.7	Posa in opera del materiale da rilevato sull'argine esistente fino a quota del rilevato esistente	10gg
B.8	Posa in opera del materiale da rilevato sull'argine esistente fino a quota della fila di gabbioni	3gg
B.9	Posa in opera del materiale da rilevato sull'argine esistente fino a quota della fila di gabbioni	3gg
B.10	Posa in opera della **terza fila** di gabbioni sul coronamento dell'argine esistente	6gg
B.11	Posa in opera del primo strato di geosintetito non tessuto	2gg
B.12	Posa in opera di geomenbrana impermeabile	2gg
B.13	Posa in opera del secondo strato di geosintetito non tessuto	2gg
B.14	Posa in opera del materiale da rilevato sull'argine esistente fino a quota della fila di gabbioni	3gg
B.15	Posa in opera del materiale di drenaggio a monte dei gabbioni sul coronamento	2gg
B.16	Posa in opera della mantellata per il paramento di valle del nuovo argine	5gg
B.17	Posa anelli pozzo camino	1gg
B.18	Posa anelli pozzo camino	1gg
B.19	Posa in opera di stabilizzato per la viabilità provvisoria	2gg
	Macrofase C	**78gg**
	SETTORE I	
C.1	Scarifica superficiale dell'argine esistente	3gg
C.2	Scavo a sezione obbligata lungo il piede dell'argine esistente	2gg
C.3	Getto di cls per appoggio gabbioni al piede	3gg
C.4	Sopraelevazione manufatto in cls	5gg
C.5	Posa in opera di due file di gabbioni al piede	12gg
C.6	Posa in opera del materiale da rilevato sull'argine esistente	10gg
C.7	Rimozione del pacchetto capping esistente	5gg
C.8	Rimozione della cunetta, della gabbionata e del pacchetto della pavimentazione stradale	2gg
C.9	Posa in opera della **prima fila** di gabbioni sul coronamento dell'argine esistente	7gg
C.10	Posa in opera del materiale da rilevato sull'argine esistente fino a quota della fila di gabbioni	3gg
C.11	Posa in opera della **seconda fila** di gabbioni sul coronamento sull'argine esistente	7gg
C.12	Posa in opera del materiale da rilevato sull'argine esistente fino a quota della fila di gabbioni	3gg
C.13	Posa in opera della **terza fila** di gabbioni sul coronamento dell'argine esistente	7gg
C.14	Posa in opera del primo strato di geosintetito non tessuto	2gg
C.15	Posa in opera di geomenbrana impermeabile	2gg
C.16	Posa in opera del secondo strato di geosintetito non tessuto	2gg
C.17	Posa in opera del materiale da rilevato sull'argine esistente fino a quota della fila di gabbioni	3gg
C.18	Posa in opera del materiale di drenaggio a monte dei gabbioni sul coronamento	5gg
C.19	Posa in opera della mantellata per il paramento di valle del nuovo argine	5gg
C.20	Posa anelli pozzo camino	1gg
C.21	Posa anelli pozzo camino	1gg
C.22	Posa in opera di stabilizzato per la viabilità provvisoria	4gg
	Macrofase D	**1gg**
D.1	Rimozione del cantiere	1gg

Tempo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

COMUNE DI PALERMO

RAP Risorse Ambiente Palermo

DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI "VI VASCA"
DELLA PIATTAFORMA IMPIANTISTICA DI BELLOLAMPO

CIG: **CUP:**

PROGETTO ESECUTIVO DI AMPLIAMENTO

IL DIRIGENTE AREA IMPIANTI
Dott. Pasquale Fradella

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Giuseppe Norata

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo – Dott. Ing. Gabriele SPECIALE n°3384

IL PROGETTISTA
Ing. Gabriele Speciale
SERING INGEGNERIA

IL RESPONSABILE STUDI E VALUTAZIONI AMBIENTALI
Arch. Giuseppina Liuzzo

TITOLO:

4. ELABORATI ECONOMICI
Cronoprogramma dei lavori

CODICE:	DATA	SCALA	FASE	TIPO DOC.	FOGLIO	REVISIONE
ECC-4.0.5	Dicembre 2018	-	PE	CRL	01 di 01	0

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	Emissione a seguito del DA n. 516/GAB del 26.11.2018	03 / 12 / 2018	RC	GRM	GSP